

Entreprise 1 System - Åmose å.

FÆRDIGMELDING VEDR. GRØDESKÆRING 2023 - Sorø Kommune												
Vandløb	I alt Meter	Station fra meter	Station til Meter	1. Grødeskæring				2. Grødeskæring				Bemærkninger
				Strøm- rende	Metode	Termin	Udført dato	Strøm- rende	Metode	Termin	Udført dato	
Hoved grøften	431	0	431	30	mask		16.06.23	60	Manuelt	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
Assentorp grøften	234	0	234	25	Mejekurv		13.06.23	50	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
	173	350	523	25	Mejekurv		13.06.23	50	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
	193	681	874	25	Mejekurv		13.06.23	50	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
	17	1133	1150	25	Mejekurv		21.06.23	50	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
	408	1150	1558	25	Mejekurv		21.06.23	50	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	15.09.23	
	494	1612	2106	25	Mejekurv		15.06.23	50	manuelt	15 Aug - 1 okt	27.08.23	
	458	2124	2582	30	Mejekurv		15.06.23	60	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	30.08.23	
Galtenbjerggrøften	675	0	675	40	Mejekurv		12.06.23	80	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	12.09.23	
	496	675	1171	50	Mejekurv		12.06.23	80	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	12.09.23	
	372	1171	1543	60	Mejekurv		22.06.23	80	manuelt	15 Aug - 1 okt	24.08.23	
	741	1543	2284	60	Mejekurv		12.06.23	95	Mejekurv	15 Aug - 1 okt	24.08.23	
Tilløb Galtenbjerg grøften	467	193	660	30	Manuelt		22.06.23	50	Manuelt	15 aug- 1 okt	24.08.23	
Veddeløbet	578	31	609	30	Manuelt		11.07.23	50	Manuelt	15 aug-1 okt	24.08.23	
	290	1910	2200	30	Manuelt		11.07.23	50	Manuelt	15 aug-1 okt	24.08.23	
	418	2200	2618	30	Manuelt		11.07.23	50	manuelt	15 aug-1 okt	24.08.23	
Tilløb sandlyng å 1 l	188	0	188	30	Manuelt		15.06.23	60	maskinelt	15 aug-1 okt	20.09.23	
Tilløb sandlyng å 1 m	787	0	787	30	Manuelt		21.06.23	60	Manuelt	15aug-1-okt	25.08.23	
	645	787	1432	30	Manuelt		14.06.23	60	Mejekurv	15 aug-1-okt	25.08.23	
Tilløb sandlyng å 1 n	420	99	519	30	Manuelt		15.06.23	60	Mejekurv	15.aug-1 okt	08.09.23	
Eskemose å	237	0	237	30	Manuelt		22.06.23	60	Manuelt	15aug-1 okt	26.09.23	
	986	237	1223	40	Mejekurv		13.06.23	80	Mejekurv	15 aug-1 okt	25.09.23	237-560 ikke taget pga. hegn uden led. Tages manuelt
	1213	1348	2561	50	Mejekurv		13.06.23	80	Mejekurv	15 aug-1 okt	26.09.23	
Sandlyng å	329	518	847	30	Rørlagt			60	Rørlagt	15 aug-1okt	07-sep	
	518	847	1734	40	Manuelt		21.06.23	80	Mejekurv	15 aug-1okt	07.09.23	
	1107	1734	3565	50	Manuelt		21.06.23	80	Manuelt	15 aug-1okt	07.09.23	
	1045	3565	4610	60	Mejekurv		06.06.23	95	Mejekurv	15 aug-1okt	07.09.23	
	2841	4610	7320	75	Mejekurv		09.06.23	120	Manuelt	15 aug-1okt	07.09.23	
	4610	7390	7847	75	Mejekurv		09.06.23	120	Mejekurv	15 aug-1okt	07.09.23	
	1026	7874	8900	100	Mejekurv		14.06.23	160	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	
	1100	9000	10100	100	Mejekurv		14.06.23	160	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	
	1000	10100	11100	100	Mejekurv		14.06.23	160	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	
	913	11100	12013	140	Mejekurv		12.06.23	225	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	
	500	12013	12513	140	Mejekurv		12.06.23	225	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	
	804	12513	13317	100	Mejekurv		12,06.23	160	Mejekurv	15 aug-1okt	31.08.23	st. 13000-st.13300 er taget d. 15.09.23
Lillemosegrøften	511	0	511	40	Mejekurv		21.06.23	60	Mejekurv	15 aug-1 okt	20.09.23	

